



Proyecto: Rehabilitación Rutas Pre
 Fecha: jue 28/06/18

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	División crítica
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Tareas críticas	

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	sep	tri 4, 2018	oct	nov	dic	tri 1, 2019	ene	feb	mar	tri 2, 2019	abr	may	jun	tri 3, 2019	jul	ago	sep	tri 4, 2019	oct	nov	dic
187		DEMOLICIONES	129 días	mié 7/11/18																					
188		DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Hs0.30M.	129 días	mié 7/11/18																					
189		DEMOLICION DE BORDILLOS Hs0.25M	12 días	mié 12/12/18																					
190		DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M	17 días	mié 12/12/18																					
191		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	19 días	vie 8/03/19																					
192		MOVIMIENTO DE TIERRA	114 días	jue 15/11/18																					
193		EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.55 días	15 días	jue 3/01/19																					
194		EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.315 días	13 días	jue 15/11/18																					
195		CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO	0 días	mié 19/12/18																					
196		ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE	15 días	mié 30/01/19																					
197		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS), SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE	17 días	mié 19/12/18																					
198		RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y TRANSPORTE DE MATERIAL	112 días	lun 19/11/18																					
199		CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBROS	152 días	jue 10/01/19																					
200		OBRAS EN CONCRETO	13 días	mar 25/06/19																					
201		CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1.50 m INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN	135 días	jue 10/01/19																					
202		CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e = 0.22 m, INCLUYE REFUERZO	83 días	vie 18/01/19																					
203		CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO	120 días	lun 18/02/19																					
204		CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e = 0,075 m	93 días	lun 28/01/19																					
205		JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR	113 días	mié 30/01/19																					
206		SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 17/07/19																					
207		FIN RUTA C014P																							