

COPIA



TC-DT-0701-0017-2014

Cartagena de Indias D.T.y C. 13 de enero de 2014

Doctora
DOLLY ROCIO GONZALEZ ESPINOSA
Secretaria de Planeación Distrital
Alcaldía de Cartagena
Ciudad.

REF.: OFICIO AMC-OFI-0083926-2013
ASUNTO: FORMULACION PLAN DE ACCIÓN E INDICATIVO DE TRANSCARIBE EN
EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "AHORA SI CARTAGENA"
2013-2015 – INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2013

Cordial Saludo:

Atendiendo la comunicación de la referencia, estamos remitiendo debidamente diligenciada la información solicitada, ratificando la enviada hoy en medio magnético a través de correo electrónico, correspondiente al Plan de Acción 2014, Plan Indicativo 2013-2015 y seguimiento al plan de acción 2013.

Cordialmente,

FELIPE S. PAZ ESPINOSA
Director de Planeación e Infraestructura

Proyectó:

Walter Doria Arrieta
P.E. Dir. Planeación e Infraestructura

CC: José R. Lopez Amaris – Gerente Transcaribe S.A.

Anexo: Plan Acción 2014
Plan Indicativo 2013-2015
Seguimiento a Plan de Acción 2013

¡AHORA SÍ, CARTAGENA!

Crespo Carrera 5° No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 66645568 – 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.co



AHORA SI CARTAGENA * 2013-2015
 PLAN DE ACCIÓN
 AÑO 2014

DEPENDENCIA: TRANSCRIBE S.A

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROGRAMAS	META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	SUBPROGRAMA	META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO	PROYECTOS	META PROYECTO (2014)	INDICADOR		LOCALIDAD	RESPONSABLES	CRONOGRAMA (Adicional)	OBSERVACIONES	RECURSOS			
								Descripción	Inicial (a Dic. de 2013)					Final (a Dic. de 2014)	RUBRO	FUENTE	MONTO
Desarrollo Territorial	Infraestructura para el desarrollo	Movilidad Fluida y Segura	Terminar el 100% de la infraestructura física de la troncal del SITM	Infraestructura Física del SITM	Construir 0.95 Kilómetros de Troncal en la primera etapa y segunda etapas del Tramo 5A en el Sector de Mercado de Bazurto	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	I Detalle faltantes	% de avance en pavimento	23%	100%	CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo		Movilidad Fluida y Segura	Nación y Distrito	\$ 12.542.507.447,00
							II Estaciones de parada faltantes (primera etapa)	Terminación de las Estaciones de parada faltantes	0%	40%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Proyecto en operación			
							III Obras faltantes Tramo 5A (Segunda etapa)	Apertura del proceso, adjudicación terminación de Obras Faltantes Tramo 5A en % de avance de pavimento y M2 de espacio público construido	0%	50%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Su ejecución depende de visto bueno de Mitransporte y autorización de Junta Directiva además de la adquisición de nuevos recursos	Movilidad Fluida y Segura	Nación y Distrito	\$ 19.000.000.000,00
							IV Estaciones de parada faltantes (Segunda etapa)	Terminación de las Estaciones de parada faltantes	40%	100%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo				
							V Concesión Portal de Transferencia Pabó y Taller	% de avance de construcción	23%	70%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Finalizó construcción hito 1. Suspendido hitos 2 y 3 hasta adjudicación Operadores.	Concesión		
							VI Construcción Etapa 2 Tramo 6 Base Naval - Hotel Caribe - Ave 3 - Base Naval	% de avance de construcción	0%	0%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Su ejecución depende de visto bueno de Mitransporte y autorización de Junta Directiva además de la adquisición de nuevos recursos	Nación		
							VII Concesión Sistema de Recaudó	% de avance de concesión	5%	50%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Adjudicado Etapa Pre-Operativa, elaboran plan implantación del Sistema de Recaudó. Espere operaciones	Concesión		
							VIII Concesión Operación del SITM	Apertura y adjudicación del proceso	0%	100%		Ente Gestor Transcribe S.A. Gerencia	Proceso Continuo	Su ejecución depende de visto bueno de Mitransporte y autorización de Junta Directiva, aunado al esquema de chabarrización que finalmente decidirá adoptar	Concesión		

José R. Lopez Amaris
Gerente

Revisó: 
Felipe S. Paz Espinosa
Director de Planeación e Infraestructura

Proyectó: 
Walter D. Doria Arrieta
P.E. Dir. Planeación e Infraestructura