LISTA DE VERIFICACIÓN

☐ Control anual
☐ Servicio
☐ Sistema desplegado

FOGMAKER
SOUTH AMERICA

Ubicación	Orden de trabajo
Fecha	
Cliente	Tipo de vehículo o máquina / Pasante Nº / Chasis Nº
Firma del cliente	

El Tornillo de seguridad debe ser colocado en la válvula cuando se trabaja en el sistema

1. Pistón Acumulador — N.A. ☐

				Ok	Acción
1.1	Prad. / Año / Serie Nº	Pres.: ☐ Ok / Litro:			
1.2	Control de funciones			☐	☐
1.3	Módulo de señal	N.A.	☐	☐	☐
1.4	Daños / Fugas			☐	☐
1.5	Contenedor de protección	N.A.	☐	☐	☐
1.6	Recarga / Restablecer	N.A.	☐	☐	☐

2. Botella Sist. Detección — N.A. ☐

				Ok	Acción
2.1	Serie Nº	Pres: ☐ Ok			
2.2	Control de funciones			☐	☐
2.3	Daños / Fugas			☐	☐
2.4	Recarga / Restablecer	N.A.	☐	☐	☐

3. Sistema Novec ™ — N.A. ☐

				Ok	Acción
2.1	Serie Nº	Pres: ☐ Ok			
2.2	Control de funciones			☐	☐
2.3	Daños / Fugas			☐	☐
2.4	Recarga / Restablecer			☐	☐

4. Alarma y Cableado

				Ok	Acción
4.1	Control de funciones	N.A.	☐	☐	☐

5. Sistema de Distribución — N.A. ☐

				Ok	Acción
5.1	Control de funciones			☐	☐
5.2	Montaje			☐	☐
5.3	Daños / Fugas			☐	☐
5.4	Pruebas de Fugas	N.A.	☐	☐	☐
5.5	Restablecer	N.A.	☐	☐	☐

6. Detección Hidroneumática — N.A. ☐

				Ok	Acción
6.1	Control de funciones			☐	☐
6.2	Montaje			☐	☐
6.3	Daños / Fugas			☐	☐
6.4	Actuadores	N.A.	☐	☐	☐
6.5	Válvula de Solenoide	N.A.	☐	☐	☐
6.6	Restablecer	N.A.	☐	☐	☐

6.b. Activación Eléctrica

				Ok	Acción
6.7	Control de funciones	N.A.	☐	☐	☐

6.c. Activación Mecánica

				Ok	Acción
6.8	Control de funciones	N.A.	☐	☐	☐

7. Las Etiquetas y Sellos

		Ok	Acción
7.1	Señales / Etiquetas	☐	☐
7.2	Sellos	☐	☐

Control / Servicio aprobado: Duración del viaje en Km	Firma, Técnico de Servicio
Control / Servicio aprobado:	

Acciones / Otras observaciones:

Ref. Nº 8027-003 / Versión: 3.0 FSA-15